1^ VERSIONE 22/07/13

Settore LL.PP. e A

PEG, PIANO PERFORMANCE E REGISTRO OBIETTIVI TRAGUARDI 2013

X OBIETTIVI O MONITORAGGIO INTERMEDIO O RELAZIONE FINALE

responsabile procedimento	data inserimento obiettivo	n. progr.	aspetti ambientali (da politica ambientale)	peso obiettivo	OBIETTIVO E RISULTATO ATTESO CON INDICATORE TEMPORALE	Risultato al	Note: la seguente programmazione è stata efettuata su una previsione di possibilità di spesa così ripartita: 2013: 1.113.160,32€ / 2014: 336.683,27€ / 2015: 267.754,34 € al 22/07/2013	Importo totale	copertura a residui	copertura nel 2013	copertura nel 2014
					VIABILITA' STRADALE E SERVIZI CONNESSI COD 08.01:						
					PASSEGGIATA A MARE:						
GA		1		0,10%	procedura di pagamento **canone demaniale:** termine non definibile in quanto ad oggi la pratica è in attesa dell' aggiornamento di alcuni mappali demaniali, che deve effettuare il Catasto. CAP. 21622 COD. 2,08,01,01:		Premesse: - affidamento 3^ incarico rilievo, rispetto alle richieste della Capitaneria (geom. Betti) , della Regione (geom. Repetto), e dell'uff. demaniale comunale per aggiornare il catasto e consegna all'uff. demanio con del. 16 del 10/02/2011 -Verrà quantificato l'obiettivo quando il catasto e il demanio (Regione) avranno concordato la sistemazione di alcuni mappali (XY) interessati dall'intervento e se permetteranno quindi al Comune di procedere con l'iter della pratica (frazionamenti, accatstamenti, quantificazione canone con uffici preposti etc.)	€ 3.250	€ 3.250	€ 0	€ 0
GA		2	AMB COSTR E STRUTTURE VIABILITA'	1,00%	lavori di ripristino del **cavidotto ENEL**, nei tratti interrotti, in sostituzione dell'interedil per cattiva esecuzione cap. 21600 cod. 2,08,01,01 1) affidamento lavori entro il 30/09/2013			€ 7.000	€ 0	€ 7.000	€ 0
GA		3	AMB COSTR E STRUTTURE VIABILITA'	7,00%	somma urgenza e **accertamento tecnico preventivo** terrapieno a mare: cap. 21622 (passeggiata) per 17,246 e 3030/31 per € 4,573 (per ing. Gatto) 1) sulla scorta della definizione e quantificazione del danno cagionato stipula atto di transazione con il Direttore dei Lavori (Delibera di Giunta, redazione e stipula atto); 2) definizione e quantificazione danno cagionato dall'Impresa e scelta procedura; 3) affidamento incarico e liquidazione al CTU Gatto (nominato dal Tribunale di Savona); 4) procedura di risposta alla richiesta del curatore del fallimento Interedil, con contestazione puntuale delle Riserve dell'Impresa e richiesta danni ;		Premessa: a seguito della mareggiata del novembre 2011 si è appurata un errata esecuzione di opere collaudate nel 2008 (tiranti terrapieno a mare relalizzati nell'ambito dell'OO.PP. passeggiata a mare). Nominato avvocato (det. 117 del 15/11/2011) per richiesta accertamento tecnico preventivo. Depositato l'accertamento a novembre 2011. Da eseguirsi interventi in somma urgenza complicata dal coordinamento con le opere appaltate di consolidamento del terrapieno a mare (det. 120 del 24/11/2011), data presenza della Strada Stale n. 1 Aurelia e dalla presenza del parcheggio demaniale. Sopralluoghi di accertamento con CT per constatare bontà tiranti presenti, affidamento lavori di verifica tiranti esistenti a ditta esterna, nomina perito di parte Comune (ing. DeSalvo). redazione progetto esecutivo di somma urgenza per il rispristino dei luoghi, affidamento lavori, RUP lavori somma urgenza, contabilità, ultimazione e liquidazione lavori. 1) Revisione contabile atti e liquidazione finale con det. 82 del 05/11/2012. 2) Il deposito della Consulenza Tecnica d'Ufficio redatta dall 'Ing Gatto (tecnico nominato dal Tribunale di SV) è avvenuta a dicembre 2012 Udienza del Tribunale avvenuta il 21/12/12.	€ 21.819	€ 17.246	€ 4.573	€ 0
					RINGHIERE STRADE:						
GA		4	AMB COSTR E STRUTTURE VIABILITA'	1,00%	**verniciatura** e ripristino di alcune **ringhiere esistenti**, vetuste cap. 21600 e 21606 cod. 2,08,01,01(tinteggiatura cavallotti , tratti ringhiere e corrimano esistenti) fine lavori **31/12/2013**		**Note monitoraggio:** 1) tinteggiatura ringhiera davanti alla Palestra comunale; 2) tinteggiatura ringhiera piazza del Cimitero	€ 2.400	€ 2.400	€ 0	€ 0
					VARIE:						
NA		5		1,00%	**ASFALTATURE** di alcuni tratti di strade comunali, contratto del 2012 ancora da concludere per € 5,000 + IVA cap. 21621 cod. 2,08,01,1 richiesta alla PM di segnalare dove effettuare i 200 mq di asfalto e escuzione intervento entro il **31/12/2013**;			€ 6.122	€ 6.122	€ 0	€ 0

responsabile procedimento	data inserimento obiettivo	n. progr.	aspetti ambientali (da politica ambientale)	peso obiettivo	OBIETTIVO E RISULTATO ATTESO CON INDICATORE TEMPORALE	Risultato al	Note: la seguente programmazione è stata efettuata su una previsione di possibilità di spesa così ripartita: 2013: 1.113.160,32€ / 2014: 336.683,27€ / 2015: 267.754,34 € al 22/07/2013	importo totale	copertura a residui	copertura nel 2013	copertura nel 2014
GA		6	RIFIUTI	3,00%	**PUNTO LUCE S. STEFANO** con forniture Telecom e Edison cap. 21599/1 cod. 2,08,01,01 "manut strade" 1) impegno di spesa per forniture EDISON e Telecom (previe richieste, sopralluoghi, solleciti Edison) **entro 31/12/2013;** 2)richiesta preventivo, impegno di spesa, D.L. e liquidazioni lavori per installazione di un punto luce su palo **entro il 31/12/2013;**			€ 21.732	€ 21.732	€ 0	€ 0
GA		7		0,10%	**usucapione parcheggi via Colombo ex prop. Luccini:** CAP. 3030/33 COD. 1,01,06,03 1) pratica usucapione **in corso d'anno**	in corso	in corso, in attesa di sentenza Giudice	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
SOMMA % C.D.C.				13,20%							
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI COD: 09.05:											
NA		8	RIFIUTI	1,00%	**Ecosavona:** sopralluoghi e richiesta ripristino danno ambientale sacchetti **portati dal** vento. **ottenimento bonifica aree entro 31/12/2013**			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
NA		9	RIFIUTI	2,00%	**SOMMA URGENZA ABBANDONO RIFIUTI VIA s. Elena**: materiali edili bruciati: cap. 3605/1 1) rimozione **entro 30/06/2013** 2) richiesta risarcimento spesa entro **il 31/12/2013**			€ 7.150	€ 0	€ 7.150	€ 0
GA		10	RIFIUTI	4,00%	**INCREMENTO DIFFERENZIATA LITORALE** cap. 25502 per € 22,385 (parte in C/C. compattatore) e cap. 2720 per € 6,516 1) acquisto e liquidazione attrezzature mediante mercato elettronico, dove presenti, o affidamenti in cottimo: impegno di spesa entro il **31/12/2013**; 2) concordamento con la SAT dell'atto di comodato del compattatore entro il **31/12/2013**		A seguito del progetto redatto da questo ufficio e presentato alla Regione a ottobre 2012, la Regione ha concesso, con DGR 184/2013 del 22/02/2013, contributo in conto capitale, a copertura totale delle seguenti forniture: N° 9 batterie di cassonetti da 120 litri per le spiagge libere attrezzate € 1.954,74 compresa IVA N° 21 batterie di cassonetti da 120 litri per le spiagge in concessione € 4.561,08 compresa IVA Compattatore Monopala scarrabile € 22.385,00 compresa IVA (da dare in gestione alla SAT con ubicazione c/o loro impianto) SOMMANO TOTALI € 28.900,82 compresa IVA	€ 28.900	€ 0	€ 28.900	€ 0
TA		11	RIFIUTI	3,00%	Realizzazione dei 3 progetti della campagna informativa, i cui costi finali sono a carico della **SAT**, ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto RSU e RD che, per il 2013 prevede: 1) realizzazione della campagna di sensibilizzazione sulla RD, per la scuola elementare di Bergeggi, mediante organizzazione e realizzazione degli eventi/uscite richieste dal Comune (indicativamente: n. 3 incontri laboratori annui con tecnici personale specializzato, anche esterno alla SAT, indicato dal Comune dei quali n. 2 uscite c/o discarica e/o centro di riciclaggio); 2) n. 1 riunione di coordinamento e sensibilizzazione per la RD, con gli operatori commerciali; 3) aggiornamento e ristampa di n. 3000 libretti per la sensibilizzazione sulla RD. Invio di c.ca 2000 degli stessi (compreso reperimento indirizzi, imbustamento e spedizione con oneri postali) a tutti i contribuenti TARSU;			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TA		12	RIFIUTI	2,00%	Adesione e attivazione progetto Legambiente sull'incremento della **DIFFERENZIATA SUL LITORALE:** 1) stiupula atto di comodato gratuito tra Comune e **Legambiente** entro il **30/06/2013**; 2) ritiro e montaggio dei bidoni, distribuzione a ogni stabilimento balneare che abbia accessibilità viaria, di una batteria (3 bidoni: 1 carta, 1 plastica, 1 vetro) di bidoni da 240 l /cad entro **30/07/2013**;			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

responsabile procedimento	data inserimento obiettivo	n. progre	aspetti ambientali (da politica ambientale)	peso obiettivo	OBIETTIVO E RISULTATO ATTESO CON INDICATORE TEMPORALE	Risultato al	Note: la seguente programmazione è stata efettuata su una previsione di possibilità di spesa cosi ripartita: 2013: 1.113.160,32€ / 2014: 336.683,27€ / 2015: 267.754,34 € al 22/07/2013	importo totale	copertura a residui	copertura nel 2013	copertura nel 2014
SOMMA % C.D.C.				12,00%							
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI COD 08.02:											
GA		13	ENERGIA	4,00%	impianti di illuminazione giardini Ciosu cap. 21656 cod. 2,08,02,01: 1) ultimazione con revisione contabile atti, liquidazione all'Impresa, emissione del CEL, svincolo fideiussione entro il 30/08/2013		Note monitoraggio: - con D.G.C. n. 22 del 31/03/2012 avente anche valore di Permesso di Costruire, ai sensi dell'art. 2 comma 60 p.to 16 della L. 662/96 è stato approvato il progetto; - con determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 43 del 20/06/2012 si è provveduto a approvare il progetto nella parte esecutiva; - con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente n° 44 del 20/06/2012 è stata attivata la procedura di gara (procedura negoziata con almeno 5 ditte, senza previo pubblicazione del bando di gara); - con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente n° 60 del 20/07/2012 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori alla ditta Revello impianti, - con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente n° 76 del 03/10/2012 è stato revocato l'affidamento alla ditta Revello, successivamente incamerata la fideiussione del 2% e affidato i lavori alla ditta Tecnoelettra (2^ in graduatoria); - a seguito del 29/11/12 sostituiti DL e Coord. Sicurezza su richiesta Ciarlo Marco	€ 110.000	€ 110.000	€ 0	€ 0
GA		14	ENERGIA	7,00%	impianto di illuminazione via XXV Aprile e via Ginepri cap. 21656 € 170.000 1) affidamento lavori entro il 31/12/2013			€ 170.000	€ 81.437	€ 88.563	€ 0
GA		15	ENERGIA	3,00%	impianto di illuminazione strade interne pedonali cap. 21656 € 220.000 1) richiesta pareri esterni entro il 31/12/2013			€ 220.000	€ 0	€ 186.437	€ 33.563
GA		16	ENERGIA	3,00%	impianti di illuminazione via Millelire cap. 21656 cod. 2.08.02,01 e cap. 21657 cod. 2,08,02,01: 1) ultimazione con revisione contabile atti, liquidazione all'Impresa, emissione del CEL, svincolo fideiussione entro il 30/06/2013;_		Note monitoraggio: - con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n° 24/12 del 23/04/2012 si è provveduto a integrare economicamente, adeguandolo all'importo lavori progettato, il servizio di progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, DL e coordinamento della sicurezza; - il progetto è stato approvato: - con verbale della Commissione del Paesaggio del 07/03/2012, inviato dal Settore Edilizia Privata del Comune alla Soprintendenza per i beni Paesaggistici con nota prot n° 2500 del 29/03/2012; - con D.G.C. n. 23 del 31/03/2012 avente anche valore di Permesso di Costruire, ai sensi dell'art. 2 comma 60 p.to 16 della L. 662/96; - con parere favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 0011671 del 14/04/2012, Cl. 34.19.09/22.4, pervenuto al prot. 3147 del 23/04/2012; - con autorizzazione paesistico ambientale n. 23 del 10/05/2012, prot 3609, rilasciata dal Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica; - con determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 28 del 07/05/2012 si è provveduto ad approvare il progetto per la parte esecutiva; - con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente n° 29 del 10/05/2012 è stata attivata la procedura - con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente n° 59 del 18/07/2012 sono stati aggiudicati definit - con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente n° 79 del 16/10/2012 autorizzato subappalto Edil - con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente n° 110 del 14/12/2012 approvato 1^ SAL;	€ 190.000	€ 190.000	€ 0	€ 0
GA		17	ENERGIA	2,00%	Realizzazione impianto di illuminazione Aurelia, fronte Merello: cap. 21656 1) fine lavori entro 30/06/2013			€ 7.236	€ 7.236	€ 0	€ 0

responsabile procedimento	data inserimento obiettivo	n. progre	aspetti ambientali (da politica ambientale)	peso obiettivo	OBIETTIVO E RISULTATO ATTESO CON INDICATORE TEMPORALE	Risultato al	Note: la seguente programmazione è stata efettuata su una previsione di possibilità di spesa cosi ripartita: 2013: 1.113.160,32€ / 2014: 336.683,27€ / 2015: 267.754,34 € al 22/07/2013	importo totale	copertura a residui	copertura nel 2013	copertura nel 2014
NA		18	ENERGIA	2,00%	Spostamento n. 2 punti luce di P.I. su via De Mari, in quanto la nuova passerella a sbalzo realizzata dai privati (M&M) come opera pubblica a scomputo interferisce con la loro attuale posizione cap. 27656 1) fine lavori entro **30/07/2013;**			€ 2.205	€ 2.205	€ 0	€ 0
NA		19	ENERGIA	2,00%	1) eliminazione impianto illuminazione a globi giardini Lavadu (non più a norma ai sensi della L.R. 22/2007) con aggiunta p.to luce su palo via De Mari e interventi vari minori cap. 26652 1) fine lavori entro **30/07/2013**			€ 19.915	€ 19.915	€ 0	€ 0
SOMMA % C.D.C.				**23,00%**							
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COD 09.04:											
GA-NA		20	RISORSE IDRICHE SUP. E SCARICHI	3,00%	**Somma urgenza** fognatura rio del Monte, tratto in verticale a fianco dell'ex Casello Ferroviario e arenile CAP. 21752 cod. 2,09,04,01 1)fine lavori, liquidazione CRE entro **30/09/2013**			€ 15.000	€ 8.000	€ 7.000	€ 0
NA		21	RISORSE IDRICHE SUP. E SCARICHI	2,00%	rifacimento di n. **2 tratti di condotte acque nere via XXV Aprile e via Ginestra** cap. 21753 cod. 2,09,04,01 1) ultimazione con revisione contabile atti, liquidazione all'Impresa, emissione del CEL, svincolo fideiussione **30/06/2013**		Note monitoraggio: - con Determinazione del Settore LL.PP. e Ambiente n°.80 del 19/11/2012 si è provveduto a: I approvare: • la lettera di invito e dei relativi modelli allegati; • la perizia tecnica esecutiva del 10/10/2012 e suoi allegati, redatta dal geom. Andrea Napoli del Settore LL.PP ed Ambiente; • l'elenco ditte, dando atto che il diritto di accesso sia differito fino al termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006; - con Determinazione del Settore LL.PP. e Ambiente n. 90 del 15/11/2012 si è provveduto a aggiudicare definitivamente i lavori alla ditta Freccero.	€ 60.000	€ 60.000	€ 0	€ 0
TA		22	RISORSE IDRICHE SUP. E SCARICHI	0,50%	RICHIESTA CHIARIMENTI AL Consorzio Depurazione Acque in merito alle frequenti e prolungate interruzioni del servizio nel periodo invernale			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
SOMMA % C.D.C.:				5,50%							
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE COD. 09.06:											
					GROTTA DEL TRENO: CAP. 21084/73 e 3761						

responsabile procedimento	data inserimento obiettivo	n. progre	aspetti ambientali (da politica ambientale)	peso obiettivo	OBIETTIVO E RISULTATO ATTESO CON INDICATORE TEMPORALE	Risultato al	Note: la seguente programmazione è stata efettuata su una previsione di possibilità di spesa cosi ripartita: 2013: 1.113.160,32€ / 2014: 336.683,27€ / 2015: 267.754,34 € al 22/07/2013	importo totale	copertura a residui	copertura nel 2013	copertura nel 2014
GA TA		23	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO		mantenimento **servizio visite guidate** (prenotazioni telefoniche, supervisione e coordinamento servizio guida, monitoraggio Radon e dati ambientali, promozione nelle scuole e sul territorio, etc): cap. 3761 cod. 1,09,06,03 "Grotta Galeria del Treno" **1) in corso d'anno**		- det. 112 del 18/12/2012: affidamento incarico escursioni fino al 31/12/2014; - controllo e coordinamento del servizio durante l'anno: prenotazioni telefoniche e scritte, organizzazione visite scolastiche, comunicazione settimanale alla guida dei termini della specifica visita, controllo e registrazione prenotati e partecipanti con controllo incrociato introiti e registro presente in grotta, aggiornamento continuo piano finanziario grotta (Entrate / Uscite), incarichi stampa biglietti e depliants, distribuzione e comunicazione etc etc ; - det. 50 del 28/06: affidamento incarico monitoraggio meteoclimatico Edilcontrol, - det. 66 del 27/08: concerti in Grotta; - det. 113 del 18/12: incarico monitoraggio impianto elettrico ditta Bisazza; - det. 71 del 15/09 e 89 del 15/11/12: incarico ristampa depliants (previa riverifica dello stesso, semplificandolo per ridurre le spese), - det. 107 del 10/12/12: incarico installazione telefoni e linea Telecom all'interno della Grotta e della Galleria del treno, per motivi di sicurezza; - det. 122 del 31/12/2012: affidamento incarico monitoraggio Radon dott. Bruzzone;	€ 23.000	€ 23.500	€ 0	€ 0
GA		23	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	4,00%	rimborso **polizza assicurativa** a Genzano: cap. 3761 **cod. 1,09,06,03 "Grotta Galeria del Treno"** **1) entro 60 gg. dalla richiesta di rimborso della proprietà**		Premesse: det 26 del 25/03/11. rimborso polizza assicurativa proprietario galleria;	€/annui 850	€ 0	€ 850	€ 0
TA		23	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO		**realizzazione di struttura atta a proteggere dallo stillicidio d'acqua le persone in attesa davanti al gabbiotto di legno** **cap. 3761** **1) in amministrazione diretta, recupero ex telo cinemare** (che si usava a parete), **facendolo modificare e fissandolo sotto volta galleria,** modifica impianto di illuminazione		Premesse: - DET. 29 DEL 05/04/2011 di affidamento del servizio Edilcpontrol per € 2400 e det. 90 del 14/09/2011 - det. 90 del 14/09/2011: incarico alla ditta PASI per taratura rilevatori ambientali presenti in grotta; sollecitati più volte all'ultimazione del servizio. **Note monitoraggio:** - centralina installata il 10/05/2012.	€ 500	€ 0	€ 500	€ 0
GA		23	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO		**manutenzione straordinaria impianto di PI Grotta della Galleria del Treno** **cap. 3761**			€ 1.000	€ 0	€ 1.000	€ 0
					IMPIANTI FOTOVOLTAICI:						
GA		24	ENERGIA	1,00%	rescissione contrattuale: ridefinizione del danno arrecato al Comune, incarico a legale per richiesta danni, solleciti al progettista e D.L. per **rendere gli impianti nuovamente** idonei, fine lavori di ripristino 1) **entro 31/12/2015**		Premesse: 1) fatto avvio procedimento, det. 5 del 14/01 incarico all'Avv. Arnaldo per assistenza legale 2) det. 30 del 11/04/2011: affidato incarico all'ing. Gattuso per progettazione esecutiva interventi necessari al ripristino, necessaria anche per richiesta danni. Effettuati n. 2 incontri con avv. Arnaldo e ing. Gattuso. In attesa del progetto, in quanto progettista in ritardo. Sollecitato più volte. 3) det. 108 del 19/10/2011: affidato incarico per la realizzazione degli interventi necessari alla telelettura della produzione dell'impianto fotovoltaico in loc. Ronchetto; 4) valutato n. due stesure in bozza della perizia di richiesta danni redatta dall'ing. Gattuso; 5) rescissione contrattuale con DGC 77 del 23/10/12 e stipula atto del 25/10/12 6) liquidazione	€ 31.961	€ 31.961	€ 0	€ 0
					RISERVA NATURALE REGIONALE:						

responsabile procedimento	data inserimento obiettivo	n. progr.	aspetti ambientali (da politica ambientale)	peso obiettivo	OBIETTIVO E RISULTATO ATTESO CON INDICATORE TEMPORALE	Risultato al	Note: la seguente programmazione è stata efettuata su una previsione di possibilità di spesa cosi ripartita: 2013: 1.113.160,32€ / 2014: 336.683,27€ / 2015: 267.754,34 € al 22/07/2013	importo totale	copertura a residui	copertura nel 2013	copertura nel 2014
GA		25	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	7,00%	**PROGETTO PASSEGGIATA FRONTE ISOLA:** coordinametno attività fase di lavoro (autorizzazione subappalti, integrazioni / modifiche notifiche preliminari, SAL, segnalazioni amministrative all'ANAS, rendicontazione alla Regione dell'avanzamento lavori con invio di relazioni quindicinali, etc. etc): cap. 21084/72 per € 92,727 (barriere archit. residui), cap. 21780 per € 440,548 (Riserva Naturale), cap. 21786 per € 37,006,95 (AMP) 1) fine lavori entro **31/12/2013**		Note riibnitoraggio: - progetto preliminare/definitivo "PASSEGGIATA A MARE FRONTE ISOLA DI BERGEGGI - CUP COMPLETO: D43E11000090007", (TRATTO DA "VILLAGGIO DEL SOLE" A "P.TA DEL MAIOLO") è stato: - validato ai sensi del capo II del D.P.R. 207/2010 con verbale del 31/03/2012; - approvato con D.G.C. n. 25 del 31/03/2012 con medesimi effetti del Permesso di Costruire, ai sensi dell'art. 2 comma 60 p.to 16 della L. 662/96; • con nota prot. 3294 del 27/04/2012 è stata convocata la Conferenza dei Servizi Referente delle opere • in data 25/05/2012 si è svolta la Conferenza dei Servizi Referente delle opere in oggetto; • con nota prot. 4127 del 28/05/2012 questo Settore ha inoltrato a tutti gli Enti il verbale della Conferenza dei Servizi di cui al punto precedente ed i relativi allegati; - in data 26/06/2012 si è svolta la Conferenza dei Servizi Deliberante delle opere in oggetto, con richiesta di integrazioni dalla Polizia Idraulica; - con nota prot. 5120 del 29/06/2012 questo Settore ha inoltrato a tutti gli Enti il verbale della Conferenza dei Servizi di cui al punto precedente ed i relativi allegati; - con nota prot. 5218 del 03/07/12 e ns. sollecito del 30/07/12 inoltrato elaborati richiesti dalla Polizia Idraulica; - 29/06/12 e 16//07/12: concordato con Regione tipologia Ringhiera (richiesta in modifica in sede deliberante); - fatto in più riprese (c.ca 20 tabelle excell) richiesta rimodulazione contributi Regionali Riserva per il finanziamento dell'opera. Accordati con decre - impostato protocollo intesa Comune/Anas e inoltrato per loro parere e sollecitato 07/07 e 18/07; - progetto prelim - def assentito dalla Provincia di Savona, di cui al punto precedente, con parere pervenuto con pec prot. 7037 del 01/09/2012; - progetto prel - def autorizzato con il Provvedimento finale emesso dal Responsabile del Settore LL.PP e A del Comune di Bergeggi in data 11/09 - Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e A. n° 72 del 17/09/2012 di conclusione del procedimento di approvazione; - a seguito dell'inoltro della richiesta della rimodulazione dei contributi regionali e residui, e dei successivi numerosi chiarimenti, la Regione Liguria - progetto esecutivo validato con verbale del 06/11/2012; approvato con determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 83 del 06/11/2012	€ 570.282	€ 570.282	€ 0	€ 0
GA		26	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	0,40%	RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ALLA REGIONE **PER LA REALIZZAZIONE DEL** TRATTO DI PASSEGGIATA A MARE TRA P.TA **MAIOLO E LIDO SIRENE:** entro **30/06/2013**			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
RII COMUNALI											
		27	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	2,00%	SISTEMAZIONE RIO BRUXEA: cap. 21784 cod. 2,09,06,01 convocazione conferenza dei servizi referente entro il 31/12/2013			€ 80.000	€ 0	€ 80.000	€ 0
MANIFESTAZIONI:											
TA		28	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	3,00%	**manifestazioni 2013**: cap. programmazione e organizzazione eventi vari (Voler bene all'Italia,Settimana della cultura, maggio dei Parchi, concerti nella Grotta del treno, visite guidate sul territorio per scolaresche e per i turisti etc. etc), aggiornamento costante dei pannelli informativi luminosi, ridefinizione totale depliants,coordinamento tra i vari operatori, affidamento incarichi correlati, studio e grafica striscioni manifestazioni, distribuzione continua del materiale promozionale allo IAT e agli operatori turistici sul territorio etc. etc 1) **in corso d'anno**			€ 10.000	€ 0	€ 10.000	€ 0
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001:											

responsabile procedimento	data inserimento obiettivo	n. progr.	aspetti ambientali (da politica ambientale)	peso obiettivo	OBIETTIVO E RISULTATO ATTESO CON INDICATORE TEMPORALE	Risultato al	Note: la seguente programmazione è stata efettuata su una previsione di possibilità di spesa così ripartita: 2013: 1.113.160,32€ / 2014: 336.683,27€ / 2015: 267.754,34 € al 22/07/2013	importo totale	copertura a residui	copertura nel 2013	copertura nel 2014
TA		29	RICERCA E SVILUPPO IN CAMPO AMBIENTALE	4,50%	**ISO 14001:** adeguamento procedure e mantenimento certificazione **entro il 31/12/2013;**		audit di **rinnovo** della certificazione (triennale) . Spesa sostenuta con il Bilancio dell'AMP.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
					VARIE						
NA		30	AMB COSTR E STRUTTURE VIABILITA'	0,70%	manutenzione straordinaria giardini Ciosu: modifica impianto irrigazione, pulizia fasce sotto nuova biblioteca, areazione terreno cap. 3715/1 e cap. 21781 1) fine lavori entro **30/10/2013**			€ 6.000	€ 1.200	€ 4.800	€ 0
TA		31	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	0,20%	controllo e diffusione dati **ARPAL** sulle acque di balneazione **in corso d'anno**			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TA		32	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	4,00%	richiesta **bandiera blu** anno 2014 (c.ca 40 gg di lavoro una persona) 1) invio richiesta e allegati entro **31/12/2013**			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
GA		33	AMBIENTE COSTR STRUTTURE E VIABILITA	1,00%	progetto **Parco Architettonico Torre del Mare**: cap. 3762 cod. 1,09,06,03 1) organizzazione e presentazione evento di divulgazione della Guida al Parco architettonico di Torre del Mare entro il **18/05/2013;**			€ 9.000	€ 9.000	€ 0	€ 0
NA		34	AMBIENTE COSTR STRUTTURE E VIABILITA	3,00%	lavori di rifacimento di alcune griglie di raccolta acque sul territorio comunale cap. 21084/73 per 23,784, cap. 21785 per € 19,900 1) redazione di perizia, affidamento lavori, D.L. al **31/12/2013**			€ 43.684	€ 43.684	€ 0	€ 0
SOMMA % C.D.C.				38,80%							
					CENTRI DI COSTO VARI						
					PARZIALE COORDINAMENTO LAVORI DI OPERE PUBBLICHE ESEGUITE A SCOMPUTO DA PRIVATI (CONVENZIONI EDILIZIA PRIVATA):						
GA		31	AMBIENTE COSTR STRUTTURE E VIABILITA'		coordinamento tecnico lavori **privati a scomputo (Gianfranceschi)** di rifacimento della via Luccoli **in corso d'anno** in funzione del cronoprogramma dei privati;		in funzione dei tempi dei privati	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
GA		32	AMBIENTE COSTR STRUTTURE E VIABILITA'		coordinamento **progettuale con ing. Fenoglio per interventi pubblici Genzano/Merello** **in corso d'anno** in funzione del cronoprogramma dei privati;		in funzione dei tempi dei privati	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

responsabile accodamento	data inserimento obiettivo	n. progr.	aspetti ambientali (da politica ambientale)	peso obiettivo	OBIETTIVO E RISULTATO ATTESO CON INDICATORE TEMPORALE	Risultato al	Note: la seguente programmazione è stata efettuata su una previsione di possibilità di spesa così ripartita: 2013: 1.113.160,32€ / 2014: 336.683,27€ / 2015: 267.754,34 € al 22/07/2013	importo totale	copertura a residui	copertura nel 2013	copertura nel 2014
GA		33	AMBIENTE COSTR STRUTTURE E VIABILITA'	4,00%	lavori a scomputo oneri di realizzazione della biblioteca e del Consiglio comunale al posto dell'ex campo bocce (M& M group) cap. 21300 cpd. 2,05,01,01 1) affidamento, dl e CRE impianto elettrico della sala consiliare: luci tavoli, impianto audio/fonico, impianto alimentazione prese tavoli: entro il **18/05/2013**; 2) coordinamento attività e controllo forniture arredo etc a carico di M&M; 3) studio e acquisto con posa dell'arredo per allestimenti mostre ed esposizioni: entro **18/05/2013**; 4) fornitura e **posa televisore a LED 60" 3D**, con collegamento **all'impianto audio e alle prese di rete** per proiezioni dal computer; **entro 18/05/2013** 5) sollecito a M&M **per la consegna della** documentazione **necessaria al rilascio dell'agibilità durante il 2013** 6) organizzazione evento **inaugurazione locali del 18/05/2013 al mattino: studio e invio inviti, organizzazione buffet con sostegno Auser; per il 18/05/2013;** 7) **pratica per l'ottenimento dell'agibilità in sostituzione della M&M: entro 31/12/2013**		in funzione dei tempi dei privati	€ 25.100	€ 22.100	€ 3.000	€ 0
GA		34	AMBIENTE COSTR STRUTTURE E VIABILITA'		lavori a scomputo di realizzazione percorso pedonale a monte dell'Aurelia, tra la rotatoria e la scalinata Tappa (ex colonia S. Sebastiano) **In corso d'anno** in funzione del cronoprogramma dei privati;			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
GA		35	AMBIENTE COSTR STRUTTURE E VIABILITA'		lavori a scomputo curva del cavallo ex Callegaro **In corso d'anno** in funzione del cronoprogramma dei privati;		in funzione dei tempi dei privati	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
					EDIFICI COMUNALI, CAMPO VALLE D'ADDA, CIMITERO COMUNALE						
GA		36		4,00%	**RISTRUTTURAZIONE CAMPO VALLE D'ADDA:** rifacimento fondo erboso: cap. 21402 cod. 2,06,02,01 affidamento lavori entro **31/12/2013**		**Note di monitoraggio:** - bozza progetto prel/def/esec pervenuta al prot. 4845 del 20/06/2012; - richiesto integrazioni/modifiche al progetto di cui sopra con nota prot. 5553 del 13/07/2012; - progetto esecutivo pervenuto al prot. 6318 del 04/08/12; - richiesto polizza all'uff. rag con email del 03/11/12 (già chieste nel 2011) e successive. ritardo dovuto alla mancata stipula di polizza assicurativa da parte dell'uff. rag (settore con procedura a carico nel reg comunale)	€ 98.000	€ 98.000	€ 0	€ 0
NA		37		1,00%	**SEDE COMUNALE:** CREAZIONE DI POZZETTO CON POMPA PER LO SVUOTAMENTO DELLA FOSSA DELL'ASCENSORE PUBBLICO cap. 21050 cod. 2,01,05,01 1) fine lavori 30/07/2013			€ 1.400	€ 1.400	€ 0	€ 0
NA		38		1,00%	**APPARTAMENTO COMUNALE VIA DON VIGO 1** (Griffo Nicoletta): reimpermeabilizzazione e pavimentazione scala di accesso all'appartamento C al fine di eliminare le infiltrazioni nel ripostiglio cap. 21201 cod. 2,04,01,01 1) fine lavori **31/12/2013**			€ 7.500	€ 1.000	€ 6.500	€ 0
NA		39		1,00%	**CIMITERO COMUNALE:** cap. 25876 cond. 2,10,05,05 1) D.L. LAVORI RIPRISTINO MURATURE, WC e varie minori per € 5000: fine lavori **31/12/2013** 2) fornitura e posa infisso paravento tra tunnel loculi: € 2,287: fine lavori **30/06/2013**			€ 7.787	€ 7.787	€ 0	€ 0

responsabile procedimento	data inserimento obiettivo	n progr	aspetti ambientali (da politica ambientale)	peso obiettivo	OBIETTIVO E RISULTATO ATTESO CON INDICATORE TEMPORALE	Risultato al	Note: la seguente programmazione è stata efettuata su una previsione di possibilità di spesa così ripartita: 2013: 1.113.160,32€ / 2014: 336.683,27€ / 2015: 267.754,34 € al 22/07/2013	Importo totale	copertura a residui	copertura nel 2013	copertura nel 2014
GA		40		0,50%	**PALESTRA COMUNALE:** CAP. 3030/31 cod 1,01,06,03 1) incarico per verifica antisismica entro 30/07/2013			€ 5.000	€ 0	€ 5.000	€ 0
NA		41		1,50%	**APPARTAMENTO COMUNALE VIA BRUXEA (ERRILE)** cap. 201201 cod. 2,04,01,01 lavori straordinari di tinteggiatura interna antimuffa fine lavori 31/12/2013			€ 6.500	€ 0	€ 6.500	€ 0
					VARIE AMMINISTRATIVE						
GA		42		0,50%	Centrale Unica di Committenza Bergeggi/Feglino: drealizzazione cronoprogramma con suddivisione compiti;			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
GA		43		1,90%	Legge Anticcorruzione (190/12): creazione delle tabelle di pubblicazione dei dati degli affidamenti 2012 in formato digitale standard aperto (Deli Avcp 26/13) **entro 15/06/2013**			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
GA		44		0,10%	iscirione Avcp per anagrafe unica entro 10/07/13, creazione avcpass entro 31/12/2013			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	SOMMA % C.D.C.			15,00%							
				100,00%							

OBIETTIVI NON PROGRAMMATI MA SVOLTI DALL'UFFICIO IN CORSO D'ANNO:

LEGENDA:

GA= Rup: geom. Garello Laura;
NA= Rup: geom. Napoli Andrea;
TA= Rup: Dott.ssa Taddeo Elena

PER RICEZIONE:
Dott.ssa Taddeo Elena 03/08/13

PER RICEZIONE:
geom. Napoli Andrea 07/08/13

OBIETTIVO ASSESSORATO LL.PP.:
L'Assessore: D'Antonio Carmine

L'ASSESSORE
AI LAVORI PUBBLICI
(Carmine D'Antonio)

OBIETTIVO ASSESSORATO AMBIENTE:
L'Assessore: Gaggero Luca

IL VICE SINDACO E
ASSESSORE ALL'AMBIENTE
E AL TURISMO
(Ing. Luca Gaggero)

OBIETTIVO ASSESSORATO LL.PP. E AMBIENTE:
L'Assessore: D'Antonio Carmine e Gaggero Luca

L'ASSESSORE
AI LAVORI PUBBLICI
(Carmine D'Antonio)

IL VICE SINDACO E
ASSESSORE ALL'AMBIENTE
E AL TURISMO
(Ing. Luca Gaggero)

LA NOMINA DEI RUP COME SOPRA VALE ANCHE QUALE NOMINA DI SOGGETTO ABILITATO ALLA VERIFICA DEI REQUISITI DELLE DITTE AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 3 DELIBERA AVCP 111/2013

OBIETTIVO AMBIENTALE ISO 14001

SETTORE LAVORI PUBBLICI ed AMBIENTE
Il Responsabile di Settore
(Geom. Laura Garello)